

MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL

NOTA DE EMPENHO N. 2.589/5

AV PRESIDENTE VARGAS 315 99.528.000
CNPJ-MF: 94 703 980/0001 32 TEL.: 5436152149

TOMADA DE PRECOS
EMPENHO REGULAR

CREDOR.: CIMA PROJETOS DE CONSTRUcoes LTDA - EPP CNPJ-MF: 23 463 282/0001 69
ENDERECO: RUA REINALDO VALENTE, 187, SAL CIDADE: JACUTINGA RS 99.730.000
CODIGO...: 4.673/6 TELEFONE:

REQUISICAO | PROCES.:19/2021 | LICITACAO:001/2021 | TOMADA DE PRECOS

ORGAO: 04 SEC.OBRAS.SERV.URB.VIACAO E TRANSIT CpRV:
PROJETO/ATIVIDADE: 0403 26 782 0537 1039 MANUTENCAO/AMPLIACAO PRINCIP.VIAS
NATUREZA DESPESA: 4490 51 99 00 00 00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 25345/6
RECURSO: 1 RECURSO LIVRE Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		EMPREITADA GLOBAL PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVA DOS DE CONCRETO EM TRECHOS DE RUAS DO MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL. CONTRATO 025/2021	532.575,5200	532.575,52
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

1ª mediçao : 96.360,01

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 532.575,52

DESDOBRAMENTO:
CLASSIFICACAO: BASE LEGAL: 1-Lei 8.666/93
COMPR/CONVEN.: 25 /2021 DESP.FUNC.: X-NSA (Nao se aplica)

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
12/04/2021	532.974,00	532.575,52	398,48

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
Em ____/____/____ Resp. da Contabil.
Em 12 / 04 / 2021

RESP. LIQUIDACAO MILTON BEHREND

ORDENADOR DESPESA Atesto o pagamento deste documento
12 / 04 / 2021 15 / 06 / 21

VALQUIR CHAPUIS VALQUIRIA SCHALLENBE

R E C I B O
Recebi do MUNICIPIO SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.
Em ____/____/____


ASSINATURA Doc:
Banco: _____
N. cheque: _____ N. conta: _____

Contabilidade

Liquido : 93.407,71

MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL

Av Presidente Vargas, n° 415, Coqueiros do Sul - RS CEP 99528-000



BOLETIM DE MEDIÇÃO

1

Contrato: 025/2021
Data do contrato: 05/05/2021 Período: 05/05/2021 a 09/06/2021
Ordem de serviço: 05/05/2021 Dias decorridos: 35 dias Situação: Normal
Valor do contrato: R\$ 532.575,52
Empresa: Cima Projetos e Construções Ltda

Item	Descrição	R\$	Medido no período	Material	MO	%
1.	Rua Levinus Lamb	R\$ 72.702,44	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13,65%
2.	Rua Felipe Wandscheer - A	R\$ 116.166,63	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	21,81%
3.	Rua Felipe Wandscheer - B	R\$ 128.466,48	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	24,12%
4.	Rua Leopoldo Pilger	R\$ 118.879,96	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	22,32%
5.	Acesso a Piscina	R\$ 96.360,01	100%	R\$ 75.272,15	R\$ 21.087,86	18,09%
		R\$ 532.575,52	R\$ 96.360,01	R\$ 75.272,15	R\$ 21.087,86	18,09%

Observações: Pavimentação com pavimento intertravado em rua da Cidade de Coqueiros do Sul

Total no período: R\$ 96.360,01
Acumulado incluído período: R\$ 96.360,01
Variação no período: 100,00%
Executado: 18,09%


Valdir Chapuis
Prefeito Municipal

Coqueiros do Sul 09/06/2021

Cesar Dobler Fink
Eng. Civil e Seg do Trabalho

RECEBEMOS DE CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.382
		SÉRIE: 1

CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP RUA REINALDO VALENTE, 187 - SALA 02 - CENTRO, Jacutinga, RS - CEP: 99730000 - Fone/Fax: 54996853222	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.382 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4321 0623 4632 8200 0169 5500 1000 0003 8215 7600 0213 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210117831050 - 14/06/2021 16:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2010007500	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 23.463.282/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL		94.703.980/0001-32	14/06/2021
ENDEREÇO AV PRESIDENTE VARGAS, 315 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99528-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Coqueiros do Sul	FONE/FAX 5436152149	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA



CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	75.272,15		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.272,15	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	MATERIAL	68010000	040	5102	UN	1,0000	75.272,1500	75.272,15					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXECUÇÃO DE OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 - CON TRATO Nº 025/2021 - CNO Nº 90.006.79313/76 - 1º MEDIÇÃO. DE POSITO: BANCO 041 - BANRISUL, AGENCIA Nº 0341 - C/C Nº 06.0 13761.0-0. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN TE PELO LUCRO PRESUMIDO EM 01/01/2020.	RESERVADO AO FISCO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA - RS		Número da Nota 247			
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 14/06/2021 15:57:20			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Código de Verificação A878.A743			
Competência 14/06/2021	Número do RPS / Série	Data de Emissão do RPS	Número da NFS-e Substituída			
DADOS DO(S) SERVIÇO(S)						
Exigibilidade Exigível	Município da Prestação do(s) Serviço(s) Coqueiros do Sul/RS		Município da Incidência Coqueiros do Sul/RS			
PRESTADOR DO(S) SERVIÇO						
Nome/Razão Social CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA						
Nome Fantasia CIMA CONSTRUÇÕES						
Endereço RUA REINALDO VALENTE, 187, SALA 02, CENTRO						
Município do Prestador Jacutinga/RS CEP 99730-000						
Cpf/Cnpj 23.463.282/0001-69		Inscrição Municipal 3230	Inscrição Estadual ISENTO			
Telefone 5421068143		Email construtoracima@gmail.com				
TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)						
Nome/Razão Social MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL						
Endereço AV PRESIDENTE VARGAS, 315, CENTRO						
Município Coqueiros do Sul/RS CEP 99528-000						
Cpf/Cnpj 94.703.980/0001-32		Inscrição Municipal	Telefone (54)36152149			
Email						
DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO						
Discriminação			Valor do Serviço	Descontos(R\$)	Aliquota	Valor do ISS(R\$)
Execução de obra, Pavimentação com blocos intertravados em diversas ruas da cidade, TOMADA DE. PREÇOS N. 01/2021- CONTRATO N.025 /2021 CNO Nº 90.006.79313/76 1ª medição - DEPOSITO: BANCO 041 - BANRISUL, AGENCIA N. 0341 - C/C N. 06.013761.0-0.			21.087,86		3,00	632,64
Valor do(s) Serviço(s)(R\$)		Valor Dedução(R\$)	Descontos Incondicionais(R\$)		Base de Cálculo(R\$)	
21.087,86					21.087,86	
Aliquota(%)		Valor do ISS(R\$)	Valor do ISS Retido(R\$)		Descontos Condicionais(R\$)	
3,00			632,64			
RETENÇÕES FEDERAIS						
Imposto de Renda(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	
				2.319,66		
TOTAIS						
Total do(s) Serviço(s)(R\$)			Total Líquido(R\$)			
21.087,86			18.135,56			
Código de Classificação de Serviços						
07.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
CEI da Obra: 900067931376						
A Autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site http://portal.jacutinga.rs.gov.br:8080/sys552/ , menu Consulta de Autenticidade da NFS-e.						
Data e Hora da Impressão: 14/06/2021 15:57:23						
Recebemos de CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA o(s) Serviço(s) da NFS-e indicada ao lado. Emissão 14/06/2021 Tomador MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL Total Líquido : R\$ 18.135,56					NFS-e Nº 247	
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor				

CONTRATO Nº 025/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE COQUEIROS DO SUL E A EMPRESA CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP.

O MUNICÍPIO de COQUEIROS DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 94.703.980/0001-32, com sede na Av. Presidente Vargas, 315, bairro Centro em Coqueiros do Sul/RS, neste ato representado por seu Vice-Prefeito Municipal no Exercício do Cargo de Prefeito Municipal, Sr. Leonir Wentz, brasileiro, casado, maior, portador do CPF nº 695.874.500-00, residente e domiciliado na sede do distrito de Igrejinha em Coqueiros do Sul/RS, doravante denominado MUNICÍPIO e a empresa CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 23.463.282/0001-63, com sede na Rua Reinaldo Valente, 187 – Sala 02, bairro Centro, CEP 99.730-000-, na cidade de Jacutinga/RS, neste ato representada por seu sócio proprietário Srº Paulo Enrique Cima, brasileiro, empresário, Engenheiro Civil CREA/RS 220188, solteiro, maior, inscrito no CPF sob o nº 019.783.290-32, residente e domiciliado na sede do Município de Jacutinga/RS, doravante denominada CONTRATADA, considerando o resultado da TOMADA DE PREÇOS nº 001/2021, conforme consta do Processo Licitatório nº 019/2021, firmam o presente contrato, obedecidas as disposições da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar nº 123/06, nas seguintes condições:

1.0 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Execução de obras e serviços de engenharia em regime de empreitada global (fornecimento de materiais e serviços) para realizar as obras de pavimentação com blocos intertravados de concreto em trecho das Ruas Levinus Lamb, Rua Felipe Wandscher – A e B, Rua Leopoldo Pilger e Acesso a Piscina na sede urbana do Município de Coqueiros do Sul, totalizando 6.734,25m² de área, tudo conforme projetos técnicos, memoriais descritivos, orçamentos, cronogramas técnicos e demais demonstrativos técnicos que passam a integrar o presente edital dele fazendo parte para todos os efeitos.

1.2 - Os serviços de remoção e limpeza mecanizada da calçada existente serão executados pelo Município, e não fazem parte do escopo do projeto custeado com recursos do Município.

2.0 - CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

2.1 - O preço certo e ajustado para a execução da obra descrita no objeto é de R\$ 532.575,52 (quinhentos e trinta e dois mil quinhentos e setenta e cinco reais com cinquenta e dois centavos) entendido como justo, constante da proposta vencedora da licitação.

2.2 - Os pagamentos serão efetuados dentro do cronograma do Setor de Finanças, mensalmente e/ou de acordo com a evolução física da obra, após medição pela secretaria requisitante e da respectiva nota fiscal, obedecido sempre o prazo de validade das propostas, mediante depósito bancário em conta corrente ou poupança, em nome do Licitante, nas agências do Banesb, Banco do Brasil, Banrisul ou Caixa Econômica Federal, conforme cronograma físico/financeiro, após laudo de vistoria emitido pelo Engenheiro da Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul;

2.2.1- Com vistas ao pagamento do material e dos serviços, a **EMPREITEIRA** encaminhará as medições e conseqüentemente a fatura, ao Centro Administrativo, após aceite pela fiscalização do Município, o qual efetuará o pagamento após a liberação dos recursos por parte tesouro municipal, através de depósito bancário em conta a ser informada pelo licitante.

3.5 – A vigência do contrato será a contar da assinatura do presente instrumento até 09/11/2021.

3.5.1 - **O prazo limite para conclusão dos serviços, objeto do presente edital, é de 180 (cento e oitenta) dias** a contar da data de emissão da Ordem de Serviço expedida pela Secretaria competente da Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul;

3.5.2 - Este prazo poderá ser prorrogado, por prazo 30 (trinta) dias, quando solicitado por escrito, durante seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Executivo Municipal.

3.5.3 - Em caso de prorrogação aplicar-se-á o que for disposto neste contrato mediante aditamento.

3.6 - A execução dos serviços, serão fiscalizados pelo MUNICÍPIO, através do setor competente.

3.6.1 - Caso os serviços não atendam às exigências constantes no Edital e seus anexos, a fiscalização poderá solicitar ao setor competente o início do Processo Interno de rescisão unilateral de contrato, garantido o contraditório e a ampla defesa.

3.7 - Quaisquer supressões ou acréscimos de serviços que porventura ocorram serão calculados pelos custos unitários da proposta inicial e no caso de acréscimos aditados.

4.0 - CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES

4.1 - Do Município:

4.1.1 - Atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo término da prestação de serviço do objeto deste contrato;

4.1.2 - Aplicar à CONTRATADA as penalidades, quando for o caso;

4.1.3 - Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato;

4.1.4 - Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;

4.1.5 - Notificar, por escrito, à CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção.

4.1.6 - Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

4.1.7 - Fiscalizar através da Secretaria competente a execução do contrato, sendo o fiscal de obra o engenheiro civil Cesar Dobler Fink, com o direito de impugnar tudo o que estiver em desacordo com estas instruções e a boa técnica de execução.

4.2 - Da CONTRATADA:

4.2.1 - Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

4.2.2 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos e serviços;

4.2.3 - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;

4.2.4 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite legal;

4.2.5 - Executar o objeto contratado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta, no edital e seus anexos;

4.2.6 - Executar o objeto com boa qualidade, dentro dos padrões exigidos no edital bem como neste contrato;

4.2.7 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

4.2.8 - Disponibilizar os equipamentos exigidos, pessoal devidamente habilitado, materiais e o que mais se fizer necessário para a execução do objeto;

IV. **Multa** de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela **recusa injustificada do adjudicatário em executá-lo**;

V. **Multa** de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por **reincidência em imperfeição**, quando já notificada pelo Município, sendo que a licitante vencedora terá um prazo de até 10 (dez) dias consecutivos para a efetiva adequação dos serviços. Após 2 (duas) reincidências e/ou após o prazo, poderão ser aplicados o previsto no subitem 13.2;

VI. **Multa** de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia, relativo a **entrega dos serviços em desacordo** com o solicitado, não podendo ultrapassar a 10 (dez) dias consecutivos para a efetiva adequação;

VII. **Suspensão temporária** de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no prazo de até 2 (dois) anos;

VIII. **Declaração de inidoneidade** para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

6.2 - Da aplicação das penas definidas nos incisos "II" ao "V", do subitem 6.1, poderá também, ser rescindidos os contratos e/ou imputada à CONTRATADA, as penalidades previstas nos incisos "VI" e "VII" do item 06 deste contrato, baseado no art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.

6.3 - Os valores das multas aplicadas previstas nos incisos acima deverão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração.

6.4 - Da aplicação das penas definidas nos incisos "I" ao "VIII", do subitem 6.1, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.

6.5 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativos às penalidades acima dispostas será dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

6.6 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no art. 78 da Lei 8.666/93.

6.7 - O Município poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos:

I. por infração a qualquer de suas cláusulas;

II. pedido de concordata, falência ou dissolução da Contratada;

III. em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato;

IV. por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato;

V. mais de 2 (duas) advertências.

6.7 - O MUNICÍPIO poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato por conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 8.666/93 e suas alterações.

7.0 - CLÁUSULA SÉTIMA - DA CESSÃO

7.1 - A CONTRATADA não poderá ceder o presente vínculo ou subcontratar o seu objeto para outra empresa, no todo ou em parte, sendo nulo de pleno direito qualquer ato neste sentido, além de constituir infração passível de penalidade, salvo em caso de autorização expressa do MUNICÍPIO.

8.0 - CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1 - Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

I. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada;



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul



ART Número
11302813

Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO	Motivo: NORMAL

Contratado	
Carteira: RS220188 Profissional: PAULO HENRIQUE CIMA	E-mail: paulohcima@gmail.com
RNP: 2215781998 Título: Engenheiro Civil	
Empresa: CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	Nr.Reg.: 214441

Contratante	
Nome: MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL	E-mail:
Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS 315	Telefone: CPF/CNPJ: 94703980000132
Cidade: COQUEIROS DO SUL	Bairro.: CENTRO CEP: 99528000 UF: RS

Identificação da Obra/Serviço	
Proprietário: MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL	CPF/CNPJ: 94703980000132
Endereço da Obra/Serviço: Rua DA CIDADE 315	CEP: 99528000 UF: RS
Cidade: COQUEIROS DO SUL	Bairro: CENTRO
Finalidade: PÚBLICO	Dimensão(m2) 6.734,25
Data Início: 10/05/2021	Prev.Fim: 10/11/2021
	Vlr Contrato(R\$): 532.575,52
	Honorários(R\$): 2.000,00
	Custo da obra(R\$): 532.575,52
	Ent.Classe:

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Execução	Pistas de Rolamento - Pavimentação	5.214,75	M²
Execução	Pista de Rolamentos - Meio-Fios	915,75	M
Execução	PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA COM PAVER DE 6CM	1.519,50	M²
Observações	ART REFERENTE AO CONTRATO 025/2021 - PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS	1,00	UN
Observações	INTERTRAVADO NAS RUAS DA CIDADE QUE SÃO:	1,00	UN
Observações	RUA LEVINUS LAMB, RUA FELIPE WANDSCHEER TRECHO A E B,	1,00	UN
Observações	RUA LEOPOLDO PILGER, E ACESSO A PISCINA MUNICIPAL	1,00	UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 01/06/2021

 Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima PAULO HENRIQUE CIMA	De acordo MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL
	Profissional	Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.006.79313/76	Nome da obra CIMA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	Data do cadastramento 02/06/2021 08:47
Origem do cadastramento e-CAC		
Data do início da obra 09/04/2021	CNAE 4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas	

Situação da obra

Situação Ativa	Data 09/04/2021
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município COQUEIROS DO SUL	UF RS	CEP 99.528-000
Bairro CENTRO	Logradouro RUA Levinus Lamb e outras	Número 1	
Complemento Pavimentação Ruas Levinus Lamb - Felipe Wandscher A e B - Leopoldo Pilger - Acesso a Piscina na sede urbana do Município de coqueiros do Sul			

Responsável

Nome CIMA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	CPF/CNPJ 23.463.282/0001-69	Vínculo Dono da obra
Data de início da responsabilidade 09/04/2021	Data de término da responsabilidade	

Obra por Contrato

Unidade de Medida Outra	Medida 6.734,25	Número do Contrato
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------

DIÁRIO DE OBRAS

DATA: 12.05.21 Nº: 1652

CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: Rua Fernando Vazquez 182, sala 02 - Juruatanga/RS
 CEP: 94730000
 CNPJ: 23.463.262/0001-69
 TELEFONE: (54) 350853232 - (54) 9 97111408
 E-MAIL: construtora@cimaprojetos.com.br

OBRA: COQUEIROS DO SUL - ACESSO PISCINA

CLIMA/TEMPO

Manhã: Tarde: Noite:	TEMPO			CONDIÇÃO		
	Claro <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado <input type="checkbox"/>	Chuvoso <input type="checkbox"/>	Praticável <input type="checkbox"/>	Impraticável <input checked="" type="checkbox"/>	Impraticável <input type="checkbox"/>
	Claro <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado <input type="checkbox"/>	Chuvoso <input type="checkbox"/>	Praticável <input checked="" type="checkbox"/>	Impraticável <input type="checkbox"/>	Impraticável <input type="checkbox"/>
	Claro <input type="checkbox"/>	Nublado <input type="checkbox"/>	Chuvoso <input type="checkbox"/>	Praticável <input type="checkbox"/>	Impraticável <input type="checkbox"/>	Impraticável <input type="checkbox"/>
	Claro <input type="checkbox"/>	Nublado <input type="checkbox"/>	Chuvoso <input type="checkbox"/>	Praticável <input type="checkbox"/>	Impraticável <input type="checkbox"/>	Impraticável <input type="checkbox"/>
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
LOCAÇÃO DE OBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	MONTAGEM DAS FORMAS	<input type="checkbox"/>	CALCETEIRO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TERRAPLANAGEM	<input checked="" type="checkbox"/>	DOBRAGEM DAS FERRAGENS	<input type="checkbox"/>	SERVEINTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESCAVAÇÃO DE VALAS	<input type="checkbox"/>	CONCRETAGEM	<input type="checkbox"/>	PEDREIRO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATERRO/ REATERRO	<input type="checkbox"/>	LEVANT. DE PAREDES	<input type="checkbox"/>	MESTRE DE OBRA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASSENTAMENTO DE TUBOS	<input type="checkbox"/>	CHAPISCO/REBOCO	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONFECÇÃO CAIXAS PLUV.	<input type="checkbox"/>	PINTURA	<input type="checkbox"/>	EQUIPAMENTOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS	<input type="checkbox"/>	TELHAMENTO	<input type="checkbox"/>	RETRO ESCAVADEIRA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAVIMENTAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INSTALAÇÕES HIDRAULICA	<input type="checkbox"/>	ESCAVADEIRA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMPACTAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INSTALAÇÕES ELETRICA	<input type="checkbox"/>	MOTONIVELADORA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SINALIZAÇÃO	<input type="checkbox"/>	ASSENTAMENTO DE PISOS	<input type="checkbox"/>	CAMINHÃO BASCULANTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	ACABAMENTOS	<input type="checkbox"/>	ROLO COMPACTADOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	PLACA COMPACTADORA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OBSERVAÇÕES: <u>Em serviços de Terraplanagem na parte de Prefeitura. Comcep do serviço por volta das 18:30</u>						
Assinatura Contratado			Assinatura Fiscalização/Supervisão			
<i>P. H. K. Lima</i>			<i>Elisa</i>			

DIÁRIO DE OBRAS

DATA: 14.05.21 Nº: 1651

CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: Rua Fernando Vazquez 182, sala 02 - Juruatanga/RS
 CEP: 94730000
 CNPJ: 23.463.262/0001-69
 TELEFONE: (54) 350853232 - (54) 9 97111408
 E-MAIL: construtora@cimaprojetos.com.br

OBRA: COQUEIROS DO SUL - ACESSO PISCINA

CLIMA/TEMPO

Manhã: Tarde: Noite:	TEMPO			CONDIÇÃO		
	Claro <input type="checkbox"/>	Nublado <input type="checkbox"/>	Chuvoso <input checked="" type="checkbox"/>	Praticável <input type="checkbox"/>	Impraticável <input checked="" type="checkbox"/>	Impraticável <input type="checkbox"/>
	Claro <input type="checkbox"/>	Nublado <input type="checkbox"/>	Chuvoso <input checked="" type="checkbox"/>	Praticável <input type="checkbox"/>	Impraticável <input checked="" type="checkbox"/>	Impraticável <input type="checkbox"/>
	Claro <input type="checkbox"/>	Nublado <input type="checkbox"/>	Chuvoso <input checked="" type="checkbox"/>	Praticável <input type="checkbox"/>	Impraticável <input type="checkbox"/>	Impraticável <input type="checkbox"/>
	Claro <input type="checkbox"/>	Nublado <input type="checkbox"/>	Chuvoso <input checked="" type="checkbox"/>	Praticável <input type="checkbox"/>	Impraticável <input type="checkbox"/>	Impraticável <input type="checkbox"/>
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
LOCAÇÃO DE OBRA	<input type="checkbox"/>	MONTAGEM DAS FORMAS	<input type="checkbox"/>	CALCETEIRO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TERRAPLANAGEM	<input type="checkbox"/>	DOBRAGEM DAS FERRAGENS	<input type="checkbox"/>	SERVEINTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESCAVAÇÃO DE VALAS	<input type="checkbox"/>	CONCRETAGEM	<input type="checkbox"/>	PEDREIRO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATERRO/ REATERRO	<input type="checkbox"/>	LEVANT. DE PAREDES	<input type="checkbox"/>	MESTRE DE OBRA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASSENTAMENTO DE TUBOS	<input type="checkbox"/>	CHAPISCO/REBOCO	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONFECÇÃO CAIXAS PLUV.	<input type="checkbox"/>	PINTURA	<input type="checkbox"/>	EQUIPAMENTOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS	<input type="checkbox"/>	TELHAMENTO	<input type="checkbox"/>	RETRO ESCAVADEIRA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAVIMENTAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INSTALAÇÕES HIDRAULICA	<input type="checkbox"/>	ESCAVADEIRA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMPACTAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INSTALAÇÕES ELETRICA	<input type="checkbox"/>	MOTONIVELADORA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SINALIZAÇÃO	<input type="checkbox"/>	ASSENTAMENTO DE PISOS	<input type="checkbox"/>	CAMINHÃO BASCULANTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	ACABAMENTOS	<input type="checkbox"/>	ROLO COMPACTADOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	PLACA COMPACTADORA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OBSERVAÇÕES: <u>Dia chuvoso</u>						
Assinatura Contratado			Assinatura Fiscalização/Supervisão			
<i>P. H. K. Lima</i>			<i>Elisa</i>			

DIÁRIO DE OBRAS

DATA: 14/07/21 Nº: 1655

CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: Rua Nicolau Viana 197, sala 02 - Jacupiranga
 CEP: 99730000
 CNPJ: 23.463.282/0001-69
 TELEFONE: (51) 9.9655.3232 / (51) 9.9711.1886
 E-MAIL: construtora@cimaprojetos.com

NUMERO DO DIÁRIO: 1655
 DIAS TRABALHADOS: _____
 PRAZO CONTRATUAL (DIAS): _____

OBRA: COQUEIROS DO SUL - ACESSO PISCINA

Manhã:	TEMPO		CONDIÇÃO																																									
	Claro	Nublado	Praticável	Inpraticável																																								
Tarde:	Claro	Nublado	Praticável	Inpraticável																																								
Noite:	Claro	Nublado	Praticável	Inpraticável																																								
CLIMA/TEMPO																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</th> <th>MÃO DE OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LOCAÇÃO DE OBRA</td> <td>() CALCETEIRO</td> </tr> <tr> <td>TERRAPLANAGEM</td> <td>() MONTAGEM DAS FORMAS</td> </tr> <tr> <td>ESCAVAÇÃO DE VALAS</td> <td>(X) DOBRAGEM DAS FERRAGENS</td> </tr> <tr> <td>ATERRO/ REATERRO</td> <td>() CONCRETAGEM</td> </tr> <tr> <td>ASSENTAMENTO DE TUBOS</td> <td>() LEVANT. DE PAREDES</td> </tr> <tr> <td>CONFECÇÃO CAIXAS PLUV.</td> <td>() CHAPISCO/REBOCO</td> </tr> <tr> <td>COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS</td> <td>() PINTURA</td> </tr> <tr> <td>PAVIMENTAÇÃO</td> <td>(X) TELHAMENTO</td> </tr> <tr> <td>COMPACTAÇÃO</td> <td>(X) INSTALAÇÕES HIDRAULICA</td> </tr> <tr> <td>SINALIZAÇÃO</td> <td>(X) INSTALAÇÕES ELETRICA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>() ASSENTAMENTO DE PISOS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>() ACABAMENTOS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>() EQUIPAMENTOS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>() RETRO ESCAVADEIRA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>() ESCAVADEIRA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>() MOTONIVELADORA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>() CAMINHÃO BASCULANTE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>() ROLO COMPACTADOR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>() PLACA COMPACTADORA</td> </tr> </tbody> </table>					DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÃO DE OBRA	LOCAÇÃO DE OBRA	() CALCETEIRO	TERRAPLANAGEM	() MONTAGEM DAS FORMAS	ESCAVAÇÃO DE VALAS	(X) DOBRAGEM DAS FERRAGENS	ATERRO/ REATERRO	() CONCRETAGEM	ASSENTAMENTO DE TUBOS	() LEVANT. DE PAREDES	CONFECÇÃO CAIXAS PLUV.	() CHAPISCO/REBOCO	COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS	() PINTURA	PAVIMENTAÇÃO	(X) TELHAMENTO	COMPACTAÇÃO	(X) INSTALAÇÕES HIDRAULICA	SINALIZAÇÃO	(X) INSTALAÇÕES ELETRICA		() ASSENTAMENTO DE PISOS		() ACABAMENTOS		() EQUIPAMENTOS		() RETRO ESCAVADEIRA		() ESCAVADEIRA		() MOTONIVELADORA		() CAMINHÃO BASCULANTE		() ROLO COMPACTADOR		() PLACA COMPACTADORA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÃO DE OBRA																																											
LOCAÇÃO DE OBRA	() CALCETEIRO																																											
TERRAPLANAGEM	() MONTAGEM DAS FORMAS																																											
ESCAVAÇÃO DE VALAS	(X) DOBRAGEM DAS FERRAGENS																																											
ATERRO/ REATERRO	() CONCRETAGEM																																											
ASSENTAMENTO DE TUBOS	() LEVANT. DE PAREDES																																											
CONFECÇÃO CAIXAS PLUV.	() CHAPISCO/REBOCO																																											
COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS	() PINTURA																																											
PAVIMENTAÇÃO	(X) TELHAMENTO																																											
COMPACTAÇÃO	(X) INSTALAÇÕES HIDRAULICA																																											
SINALIZAÇÃO	(X) INSTALAÇÕES ELETRICA																																											
	() ASSENTAMENTO DE PISOS																																											
	() ACABAMENTOS																																											
	() EQUIPAMENTOS																																											
	() RETRO ESCAVADEIRA																																											
	() ESCAVADEIRA																																											
	() MOTONIVELADORA																																											
	() CAMINHÃO BASCULANTE																																											
	() ROLO COMPACTADOR																																											
	() PLACA COMPACTADORA																																											
OBSERVAÇÕES: FINALIZAÇÃO DA TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO POR PARTE DA PAREDEIRA																																												
Assinatura Contratado			Assinatura Fiscalização/Supervisão																																									

DIÁRIO DE OBRAS

DATA: 30/07/21 Nº: 1656

CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: Rua Nicolau Viana 197, sala 02 - Jacupiranga
 CEP: 99730000
 CNPJ: 23.463.282/0001-69
 TELEFONE: (51) 9.9655.3232 / (51) 9.9711.1886
 E-MAIL: construtora@cimaprojetos.com

NUMERO DO DIÁRIO: 1656
 DIAS TRABALHADOS: _____
 PRAZO CONTRATUAL (DIAS): _____

OBRA: COQUEIROS DO SUL - ACESSO PISCINA

Manhã:	TEMPO		CONDIÇÃO																																									
	Claro	Nublado	Praticável	Inpraticável																																								
Tarde:	Claro	Nublado	Praticável	Inpraticável																																								
Noite:	Claro	Nublado	Praticável	Inpraticável																																								
CLIMA/TEMPO																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</th> <th>MÃO DE OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LOCAÇÃO DE OBRA</td> <td>() CALCETEIRO</td> </tr> <tr> <td>TERRAPLANAGEM</td> <td>() MONTAGEM DAS FORMAS</td> </tr> <tr> <td>ESCAVAÇÃO DE VALAS</td> <td>() DOBRAGEM DAS FERRAGENS</td> </tr> <tr> <td>ATERRO/ REATERRO</td> <td>() CONCRETAGEM</td> </tr> <tr> <td>ASSENTAMENTO DE TUBOS</td> <td>() LEVANT. DE PAREDES</td> </tr> <tr> <td>CONFECÇÃO CAIXAS PLUV.</td> <td>() CHAPISCO/REBOCO</td> </tr> <tr> <td>COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS</td> <td>() PINTURA</td> </tr> <tr> <td>PAVIMENTAÇÃO</td> <td>(X) TELHAMENTO</td> </tr> <tr> <td>COMPACTAÇÃO</td> <td>(X) INSTALAÇÕES HIDRAULICA</td> </tr> <tr> <td>SINALIZAÇÃO</td> <td>(X) INSTALAÇÕES ELETRICA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>() ASSENTAMENTO DE PISOS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>() ACABAMENTOS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>() EQUIPAMENTOS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>() RETRO ESCAVADEIRA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>() ESCAVADEIRA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>() MOTONIVELADORA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>() CAMINHÃO BASCULANTE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>() ROLO COMPACTADOR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>() PLACA COMPACTADORA</td> </tr> </tbody> </table>					DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÃO DE OBRA	LOCAÇÃO DE OBRA	() CALCETEIRO	TERRAPLANAGEM	() MONTAGEM DAS FORMAS	ESCAVAÇÃO DE VALAS	() DOBRAGEM DAS FERRAGENS	ATERRO/ REATERRO	() CONCRETAGEM	ASSENTAMENTO DE TUBOS	() LEVANT. DE PAREDES	CONFECÇÃO CAIXAS PLUV.	() CHAPISCO/REBOCO	COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS	() PINTURA	PAVIMENTAÇÃO	(X) TELHAMENTO	COMPACTAÇÃO	(X) INSTALAÇÕES HIDRAULICA	SINALIZAÇÃO	(X) INSTALAÇÕES ELETRICA		() ASSENTAMENTO DE PISOS		() ACABAMENTOS		() EQUIPAMENTOS		() RETRO ESCAVADEIRA		() ESCAVADEIRA		() MOTONIVELADORA		() CAMINHÃO BASCULANTE		() ROLO COMPACTADOR		() PLACA COMPACTADORA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÃO DE OBRA																																											
LOCAÇÃO DE OBRA	() CALCETEIRO																																											
TERRAPLANAGEM	() MONTAGEM DAS FORMAS																																											
ESCAVAÇÃO DE VALAS	() DOBRAGEM DAS FERRAGENS																																											
ATERRO/ REATERRO	() CONCRETAGEM																																											
ASSENTAMENTO DE TUBOS	() LEVANT. DE PAREDES																																											
CONFECÇÃO CAIXAS PLUV.	() CHAPISCO/REBOCO																																											
COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS	() PINTURA																																											
PAVIMENTAÇÃO	(X) TELHAMENTO																																											
COMPACTAÇÃO	(X) INSTALAÇÕES HIDRAULICA																																											
SINALIZAÇÃO	(X) INSTALAÇÕES ELETRICA																																											
	() ASSENTAMENTO DE PISOS																																											
	() ACABAMENTOS																																											
	() EQUIPAMENTOS																																											
	() RETRO ESCAVADEIRA																																											
	() ESCAVADEIRA																																											
	() MOTONIVELADORA																																											
	() CAMINHÃO BASCULANTE																																											
	() ROLO COMPACTADOR																																											
	() PLACA COMPACTADORA																																											
OBSERVAÇÕES: INICIO DA PAVIMENTAÇÃO CHEGADA DE MISTURAPAL - PAVEIA - 246 M ²																																												
Assinatura Contratado			Assinatura Fiscalização/Supervisão																																									

DIÁRIO DE OBRAS

DATA: 10/02/21 Nº: 1660

CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: Rua Humberto Volante 187, sala 02 - Jaraguá dos Rios
 CEP: 13920000
 CNPJ: 23.443.282/0001-69
 TELEFONE: (51) 33983322 / (51) 939111486
 E-MAIL: construtora@cimaprojetos.com.br

CIMA CONSTRUTORA

OBRA: OBRA COQUELHO DO SUL - ACESSO PISCINA CLIMATTEMPO

Manhã:	TEMPO			CONDIÇÃO		
	Claro	Nublado	Chuvoso	Praticavel	Impraticavel	
Tarde:	Claro	Nublado	Chuvoso	Praticavel	Impraticavel	
Noite:	Claro	Nublado	Chuvoso	Praticavel	Impraticavel	
MÃO DE OBRA						
DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS						
LOCAÇÃO DE OBRA	()	()	()	()	()	()
TERRAPLANAGEM	()	()	()	()	()	()
ESCAVAÇÃO DE VALAS	()	()	()	()	()	()
ATERRO/ REATERRO	()	()	()	()	()	()
ASSENTAMENTO DE TUBOS	()	()	()	()	()	()
CONFECÇÃO CAIXAS PLUV.	()	()	()	()	()	()
COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS	()	()	()	()	()	()
PAVIMENTAÇÃO	()	()	()	()	()	()
COMPACTAÇÃO	()	()	()	()	()	()
SINALIZAÇÃO	()	()	()	()	()	()
MÃO DE OBRA						
DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS						
LOCAÇÃO DE OBRA	()	()	()	()	()	()
TERRAPLANAGEM	()	()	()	()	()	()
ESCAVAÇÃO DE VALAS	()	()	()	()	()	()
ATERRO/ REATERRO	()	()	()	()	()	()
ASSENTAMENTO DE TUBOS	()	()	()	()	()	()
CONFECÇÃO CAIXAS PLUV.	()	()	()	()	()	()
COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS	()	()	()	()	()	()
PAVIMENTAÇÃO	()	()	()	()	()	()
COMPACTAÇÃO	()	()	()	()	()	()
SINALIZAÇÃO	()	()	()	()	()	()

OBSERVAÇÕES:

Assinatura Contratado: *[Assinatura]* Assinatura Fiscalização/Supervisão: *[Assinatura]*

DIÁRIO DE OBRAS

DATA: 9/05/21 Nº: 1659

CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: Rua Humberto Volante 187, sala 02 - Jaraguá dos Rios
 CEP: 13920000
 CNPJ: 23.443.282/0001-69
 TELEFONE: (51) 33983322 / (51) 939111486
 E-MAIL: construtora@cimaprojetos.com.br

CIMA CONSTRUTORA

OBRA: COQUELHO DO SUL - ACESSO PISCINA CLIMATTEMPO

Manhã:	TEMPO			CONDIÇÃO		
	Claro	Nublado	Chuvoso	Praticavel	Impraticavel	
Tarde:	Claro <td>Nublado <td>Chuvoso</td> <td>Praticavel <td>Impraticavel <td></td> </td></td></td>	Nublado <td>Chuvoso</td> <td>Praticavel <td>Impraticavel <td></td> </td></td>	Chuvoso	Praticavel <td>Impraticavel <td></td> </td>	Impraticavel <td></td>	
Noite:	Claro <td>Nublado <td>Chuvoso</td> <td>Praticavel <td>Impraticavel <td></td> </td></td></td>	Nublado <td>Chuvoso</td> <td>Praticavel <td>Impraticavel <td></td> </td></td>	Chuvoso	Praticavel <td>Impraticavel <td></td> </td>	Impraticavel <td></td>	
MÃO DE OBRA						
DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS						
LOCAÇÃO DE OBRA	()	()	()	()	()	()
TERRAPLANAGEM	()	()	()	()	()	()
ESCAVAÇÃO DE VALAS	()	()	()	()	()	()
ATERRO/ REATERRO	()	()	()	()	()	()
ASSENTAMENTO DE TUBOS	()	()	()	()	()	()
CONFECÇÃO CAIXAS PLUV.	()	()	()	()	()	()
COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS	()	()	()	()	()	()
PAVIMENTAÇÃO	()	()	()	()	()	()
COMPACTAÇÃO	()	()	()	()	()	()
SINALIZAÇÃO	()	()	()	()	()	()
MÃO DE OBRA						
DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS						
LOCAÇÃO DE OBRA	()	()	()	()	()	()
TERRAPLANAGEM	()	()	()	()	()	()
ESCAVAÇÃO DE VALAS	()	()	()	()	()	()
ATERRO/ REATERRO	()	()	()	()	()	()
ASSENTAMENTO DE TUBOS	()	()	()	()	()	()
CONFECÇÃO CAIXAS PLUV.	()	()	()	()	()	()
COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS	()	()	()	()	()	()
PAVIMENTAÇÃO	()	()	()	()	()	()
COMPACTAÇÃO	()	()	()	()	()	()
SINALIZAÇÃO	()	()	()	()	()	()

OBSERVAÇÕES: CHUVA

Assinatura Contratado: *[Assinatura]* Assinatura Fiscalização/Supervisão: *[Assinatura]*

DIÁRIO DE OBRAS

DATA: 23/05/11 Nº: 1663

CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: Rua Nereide Valente, 137, sala 02 - Jacutinga-RS
 CEP: 97730000
 CNPJ: 23.463.282/0001-69
 TELEFONE: (54) 9.36853222 / (54) 9.31111488
 E-MAIL: construtoracima@ig.com.br

NUMERO DO DIÁRIO: 1663
 DIAS TRABALHADOS: 05
 PRAZO CONTRATUAL (DIAS): 05

OBRA: OSM COQUEIROS - ACESSO PISCINA

CLIMA/TEMPO

Manhã:	TEMPO			CONDIÇÃO		
	Claro ()	Nublado ()	Chuvoso ()	Praticavel ()	Impraticavel ()	Impraticavel ()
Tarde:	Claro ()	Nublado ()	Chuvoso ()	Praticavel ()	Impraticavel ()	Impraticavel ()
Noite:	Claro ()	Nublado ()	Chuvoso ()	Praticavel ()	Impraticavel ()	Impraticavel ()
MÃO DE OBRA						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
LOCAÇÃO DE OBRA	()	MONTAGEM DAS FORMAS	()	CALCETEIRO	()	()
TERRAPLANAGEM	()	DOBRAGEM DAS FERRAGENS	()	SERVENTE	()	()
ESCAVAÇÃO DE VALAS	()	CONCRETAGEM	()	PEDREIRO	()	()
ATERRO/REATERRO	()	LEVANT. DE PAREDES	()	MESTRE DE OBRA	()	()
ASSENTAMENTO DE TUBOS	()	CHAPISCO/REBOCO	()	()	()	()
CONFECÇÃO CAIXAS PLUV.	()	PINTURA	()	EQUIPAMENTOS	()	()
COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS	()	TELHAMENTO	()	RETRO ESCAVADEIRA	()	()
PAVIMENTAÇÃO	()	INSTALAÇÕES HIDRAULICA	()	ESCAVADEIRA	()	()
COMPACTAÇÃO	()	INSTALAÇÕES ELETRICA	()	MOTONIVELADORA	()	()
SINALIZAÇÃO	()	ASSENTAMENTO DE PISOS	()	CAMINHÃO BASCULANTE	()	()
ACABAMENTOS	()	ACABAMENTOS	()	ROLO COMPACTADOR	()	()
	()		()	PLACA COMPACTADORA	()	()
	()		()		()	()
	()		()		()	()

OBSERVAÇÕES: PRIMEIRA CAMADA DE REJUNTIE COM AREIA

Assinatura Contratado: *[Assinatura]*

Assinatura Fiscalização/Supervisão: *[Assinatura]*

DIÁRIO DE OBRAS

DATA: 23/05/11 Nº: 1664

CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: Rua Nereide Valente, 137, sala 02 - Jacutinga-RS
 CEP: 97730000
 CNPJ: 23.463.282/0001-69
 TELEFONE: (54) 9.36853222 / (54) 9.31111488
 E-MAIL: construtoracima@ig.com.br

NUMERO DO DIÁRIO: 1664
 DIAS TRABALHADOS: 05
 PRAZO CONTRATUAL (DIAS): 05

OBRA: OSM COQUEIROS DO SUL - ACESSO PISCINA

CLIMA/TEMPO

Manhã:	TEMPO			CONDIÇÃO		
	Claro ()	Nublado ()	Chuvoso ()	Praticavel ()	Impraticavel ()	Impraticavel ()
Tarde:	Claro () <td>Nublado () <td>Chuvoso () <td>Praticavel () <td>Impraticavel () <td>Impraticavel ()</td> </td></td></td></td>	Nublado () <td>Chuvoso () <td>Praticavel () <td>Impraticavel () <td>Impraticavel ()</td> </td></td></td>	Chuvoso () <td>Praticavel () <td>Impraticavel () <td>Impraticavel ()</td> </td></td>	Praticavel () <td>Impraticavel () <td>Impraticavel ()</td> </td>	Impraticavel () <td>Impraticavel ()</td>	Impraticavel ()
Noite:	Claro () <td>Nublado () <td>Chuvoso () <td>Praticavel () <td>Impraticavel () <td>Impraticavel ()</td> </td></td></td></td>	Nublado () <td>Chuvoso () <td>Praticavel () <td>Impraticavel () <td>Impraticavel ()</td> </td></td></td>	Chuvoso () <td>Praticavel () <td>Impraticavel () <td>Impraticavel ()</td> </td></td>	Praticavel () <td>Impraticavel () <td>Impraticavel ()</td> </td>	Impraticavel () <td>Impraticavel ()</td>	Impraticavel ()
MÃO DE OBRA						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
LOCAÇÃO DE OBRA	()	MONTAGEM DAS FORMAS	()	CALCETEIRO	()	()
TERRAPLANAGEM	()	DOBRAGEM DAS FERRAGENS	()	SERVENTE	()	()
ESCAVAÇÃO DE VALAS	()	CONCRETAGEM	()	PEDREIRO	()	()
ATERRO/REATERRO	()	LEVANT. DE PAREDES	()	MESTRE DE OBRA	()	()
ASSENTAMENTO DE TUBOS	()	CHAPISCO/REBOCO	()	()	()	()
CONFECÇÃO CAIXAS PLUV.	()	PINTURA	()	EQUIPAMENTOS	()	()
COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS	()	TELHAMENTO	()	RETRO ESCAVADEIRA	()	()
PAVIMENTAÇÃO	()	INSTALAÇÕES HIDRAULICA	()	ESCAVADEIRA	()	()
COMPACTAÇÃO	()	INSTALAÇÕES ELETRICA	()	MOTONIVELADORA	()	()
SINALIZAÇÃO	()	ASSENTAMENTO DE PISOS	()	CAMINHÃO BASCULANTE	()	()
ACABAMENTOS	()	ACABAMENTOS	()	ROLO COMPACTADOR	()	()
	()		()	PLACA COMPACTADORA	()	()
	()		()		()	()
	()		()		()	()


OBSERVAÇÕES:

Assinatura Contratado: *[Assinatura]*

Assinatura Fiscalização/Supervisão: *[Assinatura]*



Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul



Cnpj: 94.703.980/0001-32

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

O Vice-Prefeito Municipal no Exercício do Cargo de Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul - RS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, e nos termos do art. 43, inciso VI da Lei Federal 8.666/93, bem como a ata de recebimento, abertura e julgamento das propostas, exarados pela Comissão de Licitações, **HOMOLOGA** o presente processo licitatório em todos os seus termos, conforme segue:


OBJETO: Execução de obras e serviços de engenharia em regime de empreitada global (fornecimento de materiais e serviços) para realizar as obras de pavimentação com blocos intertravados de concreto em trecho das Ruas Levinus Lamb, Rua Felipe Wandscher – A e B, Rua Leopoldo Pilger e Acesso a Piscina na sede urbana do Município de Coqueiros do Sul, totalizando 6.734,25m² de área, tudo conforme projetos técnicos, memoriais descritivos, orçamentos, cronogramas técnicos e demais demonstrativos técnicos que passam a integrar o presente edital dele fazendo parte para todos os efeitos.

1º Classificada: CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP
CNPJ Nº 23.463.282/0001-02

Valor global em R\$ 532.575,52 (quinhentos e trinta e dois mil quinhentos e setenta e cinco reais com cinquenta e dois centavos).

Determino que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida empresa.

Coqueiros do Sul/RS, em 08 de abril de 2021.


Leonir Wentz

Vice-Prefeito Municipal
No Exercício do Cargo de Prefeito Municipal



(54)96853222 / (55)97111423

construtoracima@gmail.com

Rua Reinaldo Valente nº 187
sala 02 – Jacutinga/RS

PROPOSTA


A Empresa CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita sob CNPJ nº 23.463.282/0001-69, Ins. Estadual nº2010007500 e Ins. Municipal nº 3230 com sede na Rua Reinaldo Valente, 187 – Sala 02, Bairro Centro, Jacutinga – RS, aqui representada por Paulo Henrique Cima, inscrito no CPF nº 019.783.290-32, apresenta proposta para **TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL-RS**, conforme segue:

DESCRIÇÃO DO OBJETO
É objeto desta licitação a contratação de Empresa para a execução de obras e serviços de engenharia em regime de empreitada global (fornecimento de materiais e serviços) para realização de obras de pavimentação com blocos intertravados de concreto em trecho das Ruas Levinus Lamb, Rua Felipe Wandscher – A e B, Rua Leopoldo Pilger e Acesso a Piscina na sede urbana do Município de Coqueiros do Sul, totalizando 6.734,25m² de área , tudo conforme projetos técnicos, memoriais descritivos, orçamentos, cronogramas técnicos e demais demonstrativos técnicos que passam a integrar o presente edital dele fazendo parte para todos os efeitos.

ITEM	MÃO DE OBRA	MATERIAL	GLOBAL
TOTAL	R\$ 122.199,58	R\$ 410.375,94	R\$ 532.575,52

- Declaramos que o prazo de validade da proposta é de 60 dias.
- Declaramos de que vindo a sagrar-se vencedora da licitação, iremos apresentar, por ocasião da primeira fatura, Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional no valor mínimo correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do Decreto Lei nº 73, de 21-11-1966 e Decreto 61.687 de 07-12-1967.

Jacutinga RS, 29 de MARÇO de 2021.



PAULO HENRIQUE CIMA
SÓCIO ADMINISTRADOR
ENG. CIVIL – CREA RS 220188

Handwritten initials



CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: Rua Hernaldo Valente 187, sala 07 - Jacutinga/RS
 CEP: 997.000-00
 CNPJ: 23.463.282/0001-69
 TELEFONE: (54) 9.96853222 / (54) 9.92111499
 E-MAIL: construtoracima@gmail.com

Prefeitura Municipal de Jacutinga do Sul- RS
 PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADO RUAS A PAVIMENTAR COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO

RUAS DA CIDADE_TOTAL
 BDI = 24,30%

ORÇAMENTO

ITEM	UNID	QUANT	UNITARIO COM BDI (R\$)	Valor Unitário de Obra	Valor Unitário Material	Valor Total Mão de obra	Valor total Material	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
TOTAL DA OBRA R\$:								
RUAS DA CIDADE_TOTAL								
1						R\$ 122.199,58	R\$ 410.375,94	R\$ 532.575,52
1.1	m	915,75	R\$ 48,57	R\$ 18,32	R\$ 30,25	R\$ 16.776,54	R\$ 27.701,44	R\$ 44.477,98
1.2	m²	5214,75	R\$ 68,49	R\$ 12,13	R\$ 56,36	R\$ 63.254,92	R\$ 293.903,31	R\$ 357.158,23
1.3	m²	1519,50	R\$ 66,31	R\$ 17,82	R\$ 48,49	R\$ 27.077,49	R\$ 73.680,56	R\$ 100.758,05
1.4	M²km	16767,37	R\$ 1,80	R\$ 0,90	R\$ 0,90	R\$ 15.090,63	R\$ 15.090,63	R\$ 30.181,27

Jacutinga RS, 29 de março de 2021


 Paulo Henrique Cima
 Sócio Proprietário

Eng. Civil CREA RS 220118






CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: Rua Bonafide Valente, 147, sala 02 - bairro gaúcho
 CEP: 99730000
 CNPJ: 23.463.282/0001-69
 TELEFONE: (54) 9.96853222 / (54) 2.9711.488
 E-MAIL: construtora@cimagp.com

Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul- RS
 PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADO RUAS A PAVIMENTAR COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO

ACESSO A PISCINA
 BDI = 24,30%

ORÇAMENTO										
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNITARIO COM BDI (R\$)	Valor Unitário Mão de Obra	Valor Unitário Material	Valor Total Mão de obra	Valor total Material	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	
TOTAL DA OBRA R\$:										
1	ACESSO A PISCINA						21.087,87	75.272,15	R\$ 96.360,01	
1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	m	191,00	48,57	R\$ 18,32	R\$ 30,25	R\$ 3.499,12	R\$ 5.777,75	R\$ 9.276,87	
1.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM	m²	1125,00	68,49	R\$ 12,13	R\$ 56,36	R\$ 13.646,25	R\$ 63.405,00	R\$ 77.051,25	
1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM	m²	70,00	66,31	R\$ 17,82	R\$ 48,49	R\$ 1.247,40	R\$ 3.394,30	R\$ 4.641,70	
1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M³*km	2994,55	1,80	R\$ 0,90	R\$ 0,90	R\$ 2.695,10	R\$ 2.695,10	R\$ 5.390,19	

Jacutinga RS, 29 de março de 2021


 Paulo Henrique Cima
 Sócio Proprietário
 Eng. Civil CREA RS 220118





CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: Rua Petrópolis, Valente 167, sala 02 - Anchieta-RS
 CEP: 99700-000
 CNPJ: 24.464.262/0001-09
 TELEFONE: (51) 9 96652222 / (51) 9 97111486
 E-MAIL: construoescima@gmail.com

Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul - RS

PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADO RUAS A PAVIMENTAR COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO

RUA FELIPE WANDSCHEER-A

BDI = 24,30%

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	Valor Unitário Mão de Obra	Valor Unitário Material	Valor Total Mão de obra	Valor total Material	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
TOTAL DA OBRA R\$: 116.166,63									
1	RUA FELIPE WANDSCHEER - A						R\$ 26.758,19	R\$ 89.408,44	R\$ 116.166,63
1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	m	185,00	48,57 R\$	18,32 R\$	30,25 R\$	3.389,20 R\$	5.596,25 R\$	8.985,45 R\$
1.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	1110,00	68,49 R\$	12,13 R\$	56,36 R\$	13.464,30 R\$	62.559,60 R\$	76.023,90 R\$
1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	m²	370,00	66,31 R\$	17,82 R\$	48,49 R\$	6.593,40 R\$	17.941,30 R\$	24.534,70 R\$
1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M³xkm	3679,21	1,80 R\$	0,90 R\$	0,90 R\$	3.311,29 R\$	3.311,29 R\$	6.622,58 R\$

Jacutinga RS, 29 de março de 2021

Paulo Henrique Cima
 Sócio Proprietário
 Eng. Civil CREA RS 220118



CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: Rua Benedito Volante, 187, s/nº 02 - Acadúpolis
CEP: 90730000
CNPJ: 21.463.762/0001-09
TELEFONE: (51) 3 9683222 / (51) 9 97111406
E-MAIL: construoescima@gmail.com

Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul- RS
PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADO RUAS A PAVIMENTAR COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO

RUA FELIPE WANDSCHEER-B
BDI = 24,30%

ORÇAMENTO

ITEM	UNID	QUANT	UNITARIO COM BDI (RS)	Valor Unitário Mão de obra	Valor Unitário Material	Valor Total Mão de obra	Valor total Material	VALOR TOTAL COM BDI (RS)
TOTAL DA OBRA R\$:								
1						R\$ 30.005,07	R\$ 98.461,41	R\$ 128.466,48
						30.005,07	98.461,41	128.466,48
1.1	m	224,25	48,57	R\$ 18,32	R\$ 30,25	R\$ 4.108,26	R\$ 6.783,56	R\$ 10.891,82
1.2	m²	1176,25	68,49	R\$ 12,13	R\$ 56,36	R\$ 14.267,91	R\$ 66.293,45	R\$ 80.561,36
1.3	m²	448,50	66,31	R\$ 17,82	R\$ 48,49	R\$ 7.992,27	R\$ 21.747,77	R\$ 29.740,04
1.4	M²xkm	4040,70	1,80	R\$ 0,90	R\$ 0,90	R\$ 3.636,63	R\$ 3.636,63	R\$ 7.273,26

Jacutinga RS, 29 de março de 2021


Paulo Henrique Cima
Sócio Proprietário
Eng. Civil CREA RS 220118





CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA RENALDO VALERIO 147, S/O 102 - BUCATINGA-MS
 CEP: 79230000
 CNPJ: 23.403.282/0001-69
 TELEFONE: (51) 9.96862222 / (51) 210711408
 E-MAIL: construtora.cima@gmail.com

Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul- RS
 PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADO RUAS A PAVIMENTAR COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO

RUA LEOPOLDO PILGER
 BDI = 24,30%

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	Valor Unitário Mão de Obra	Valor Unitário Material	Valor Total Mão de obra	Valor total Material	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
TOTAL DA OBRA R\$:									
1	RUA LEOPOLDO PILGER						R\$ 27.281,74	R\$ 91.598,21	R\$ 118.879,96
1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	m	184,50	48,57	R\$ 18,32	R\$ 30,25	R\$ 3.380,04	R\$ 5.581,13	R\$ 8.961,17
1.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	1148,50	68,49	R\$ 12,13	R\$ 56,36	R\$ 13.931,31	R\$ 64.729,46	R\$ 78.660,77
1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	m²	369,00	66,31	R\$ 17,82	R\$ 48,49	R\$ 6.575,58	R\$ 17.892,81	R\$ 24.468,39
1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT ATÉ 30 KM	M³xkm	3772,02	1,80	R\$ 0,90	R\$ 0,90	R\$ 3.394,82	R\$ 3.394,82	R\$ 6.789,64

Jacutinga RS, 29 de março de 2021

Paulo Henrique Cima
 Paulo Henrique Cima
 Sócio Proprietário
 Eng. Civil CREA RS 220118



CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: Rua Benedito Valente 1.87, s/b 02 Jacutinga-RS
CEP: 98730000
CNPJ: 23.163.282/0001-49
TELEFONE: (+51) 9 96453727 / (54) 9 97111496
E-MAIL: contato@acimainf@gmail.com


Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul- RS
PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADO RUAS A PAVIMENTAR COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO

RUA LEVINUS LAMB
BDI = 24,30%

ORÇAMENTO

ITEM	UNID	QUANT	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	Valor Unitário Mão de Obra	Valor Unitário Material	Valor Total Mão de obra	Valor total Material	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
TOTAL DA OBRA R\$:								
I						R\$ 17.066,71	R\$ 55.635,73	R\$ 72.702,44
	RUA LEVINUS LAMB					17.066,71	55.635,73	72.702,44
1.1	94273							
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	m	R\$ 48,57	R\$ 18,32	R\$ 30,25	R\$ 2.399,92	R\$ 3.962,75	R\$ 6.362,67
1.2	92399							
	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR	m ²	R\$ 68,49	R\$ 12,13	R\$ 56,36	R\$ 7.945,15	R\$ 36.915,80	R\$ 44.860,95
	NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM							
1.3	92396							
	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR	m ²	R\$ 66,31	R\$ 17,82	R\$ 48,49	R\$ 4.668,84	R\$ 12.704,38	R\$ 17.373,22
	NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM							
1.4	95875							
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA	M ³ x Km	R\$ 1,80	R\$ 0,90	R\$ 0,90	R\$ 2.052,80	R\$ 2.052,80	R\$ 4.105,60
	PAVIMENTADA, DMT. ATÉ 30 KM	2280,89						

Jacutinga RS, 29 de março de 2021


Paulo Henrique Cima
Sócio Proprietário
Eng. Civil CREA RS 220118

CRONOGRAMA

Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul - RS	Empresa: CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP
RUAS DA CIDADE_TOTAL	Cnpj: 23.463.282/0001-69
	End.: Rua Reinaldo Valente, 187 - Centro - Jacutinga - RS
	E-mail: construtoracima@gmail.com

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	ÁREA DO PAVIMENTO PRONTO (m²)	VALOR R\$	MÊS 1		MÊS 2		PARCELA (%)	VALOR	PARCELA (%)
				PARCELA (%)	VALOR	PARCELA (%)	VALOR			
1	RUA LEVINUS LAMB	917,00	R\$ 72.702,44	10%	R\$ 7.270,24	10%	R\$ 7.270,24	10%		10%
2	RUA FELIPE WANDSCHEER - A	1480,00	R\$ 116.166,63	10%	R\$ 11.616,66	10%	R\$ 11.616,66	10%		10%
3	RUA FELIPE WANDSCHEER - B	1624,75	R\$ 128.466,48	10%	R\$ 12.846,65	10%	R\$ 12.846,65	10%		10%
4	RUA LEOPOLDO PILGER	1517,50	R\$ 118.879,96	10%	R\$ 11.888,00	10%	R\$ 11.888,00	10%		10%
5	ACESSO A PISCINA	1195,00	R\$ 96.360,01	10,00%	R\$ 9.636,00	10%	R\$ 9.636,00	10,00%	R\$ 53.257,55	10,00%
	Total ETAPA (R\$):		R\$ 532.575,52	10,00%	R\$ 53.257,55	20,00%	R\$ 106.515,10	30,00%		

Jacutinga RS, 29 de março de 2021



Paulo Henrique Cima
Sócio Proprietário
Eng. Civil CREA RS 220118



MÊS 3 VALOR	MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
	PARCELA (%)	VALOR	PARCELA (%)	VALOR	PARCELA (%)	VALOR	PARCELA (%)	VALOR	PARCELA (%)	VALOR
R\$ 7.270,24	10%	R\$ 7.270,24	10%	R\$ 7.270,24	10%	R\$ 7.270,24	10%	R\$ 7.270,24	10%	R\$ 7.270,24
R\$ 11.616,66	10%	R\$ 11.616,66	10%	R\$ 11.616,66	10%	R\$ 11.616,66	10%	R\$ 11.616,66	10%	R\$ 11.616,66
R\$ 12.846,65	10%	R\$ 12.846,65	10%	R\$ 12.846,65	10%	R\$ 12.846,65	10%	R\$ 12.846,65	10%	R\$ 12.846,65
R\$ 11.888,00	10%	R\$ 11.888,00	10%	R\$ 11.888,00	10%	R\$ 11.888,00	10%	R\$ 11.888,00	10%	R\$ 11.888,00
R\$ 9.636,00	10%	R\$ 9.636,00	10%	R\$ 9.636,00	10%	R\$ 9.636,00	10%	R\$ 9.636,00	10%	R\$ 9.636,00
R\$ 53.257,55	10,00%	R\$ 53.257,55	10,00%	R\$ 53.257,55	10,00%	R\$ 53.257,55	10,00%	R\$ 53.257,55	10,00%	R\$ 53.257,55
R\$ 159.772,65	40,00%	R\$ 213.030,21	50,00%	R\$ 266.287,76	60,00%	R\$ 319.545,31	70,00%	R\$ 372.802,86	80,00%	R\$ 426.060,41

Jacutinga RS, 29 de março de 2021



Paulo Henrique Cima
Sócio Proprietário
Eng. Civil CREA RS 220118



MÊS 9		MÊS 10	
PARCELA (%)	VALOR	PARCELA (%)	VALOR
10%	R\$ 7.270,24	10%	R\$ 7.270,24
10%	R\$ 11.616,66	10%	R\$ 11.616,66
10%	R\$ 12.846,65	10%	R\$ 12.846,65
10%	R\$ 11.888,00	10%	R\$ 11.888,00
10%	R\$ 9.636,00	10%	R\$ 9.636,00
10,00%	R\$ 53.257,55	10,00%	R\$ 53.257,55
90,00%	R\$ 479.317,96	100,00%	R\$ 532.575,52

Jacutinga RS, 29 de março de 2021



Paulo Henrique Cima
Sócio Proprietário
Eng. Civil CREA RS 220118





CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: Rua Manoel de Vasconcelos 187, sala 02 - Jacutinga
 CEP: 99710000
 CNPJ: 24.464.282/0001-69
 TELEFONE: (54) 9.9685-4222 / (54) 9.9711-1468
 E-MAIL: construtora@cimainformatica.com

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Ferriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,69%	0,89%	0,69%
B4	13º Salário	10,77%	8,33%	10,77%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,40%	5,72%	7,40%	5,72%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	43,69%	15,48%	43,69%	15,48%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,28%	3,32%	4,28%	3,32%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,29%	4,09%	5,29%	4,09%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,63%	2,81%	3,63%	2,81%
C5	Indenização Adicional	0,36%	0,28%	0,36%	0,28%
C	Total	13,66%	10,58%	13,66%	10,58%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,34%	2,60%	16,08%	5,70%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,36%	0,28%	0,38%	0,30%
D	Total	7,70%	2,88%	16,46%	6,00%
TOTAL(A+B+C+D)		81,85%	45,74%	110,61%	68,86%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Jacutinga RS, 29 de março de 2021

Paulo Henrique Cima
 Sócio Proprietário
 Eng. Civil CREA RS 220118


Nº do contrato:	
Tomador:	
Município:	

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:

Tipo de obra:	Construção de edifícios		Obras que se enquadram no tipo escolhido:
Alternativa mais vantajosa para a Administração Pública:	Onerado		Para o tipo de obra "Construção de Edifícios" enquadram-se a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO	OK		
24,30%			
OBSERVAÇÕES			
Os percentuais de impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Apresentar declaração informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra, considerando a base de cálculo prevista na legislação municipal.			
Parâmetro	%	Verificação	
Administração Central Min: 3,00% Máx: 5,50%	4,32%	OK	$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$ Onde: AC: taxa de administração central; S: taxa de seguros; R: taxa de riscos; G: taxa de garantias; DF: taxa de despesas financeiras; L: taxa de lucro/remuneração; I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS)
Seguros e Garantias Min: 0,80% Máx: 1,00%	0,85%	OK	
Riscos Min: 0,97% Máx: 1,27%	1,00%	OK	
Despesas Financeiras Min: 0,59% Máx: 1,39%	1,20%	OK	
Lucro Min: 6,16% Máx: 8,96%	8,00%	OK	
Impostos: PIS	0,65%	OK	
Impostos: COFINS	3,00%	OK	
Impostos: ISS (mun.)	3,00%	OK	
Regime de desoneração (4,5%)	0,00%	OK	

Declaramos que será adotado o regime Onerado de tributação da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às obras do presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais vantajosa para a administração pública.

Jacutinga RS, 29 de março de 2021


 Paulo Henrique Cima
 Sócio Proprietário
 Eng. Civil CREA RS 220118



CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: Rua Renalda Valente 187, sala 02 - Jacutinga-RS
CEP: 99730000
CNPJ: 23.463.282/0001-69
TELEFONE: (54) 9.96853222 / (54) 9.97111488
E-MAIL: construtoracima@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

DADOS BANCÁRIOS

Nome do Banco: 041 - Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Nº da Agência: 0341

Nº da Conta Corrente da Licitante: 06.013761.0-0

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome Completo: Paulo Henrique Cima


Cargo ou Função: Eng. Civil - Sócio Administrador

E-mail: engenharia@construtoracima.com.br

E-mail para envio do Contrato e demais atos: construtoracima@gmail.com

Telefone/Celular: 54 996853222 ou 54 997111488

Jacutinga RS, 29 de março de 2021



Paulo Henrique Cima
Sócio Proprietário
Eng. Civil CREA RS 220118





(54)96853222 / (55)97111423
@constutoracima@gmail.com
Rua Reinaldo Valente nº 187
sala 02 - Jacutinga/RS


À
Prefeitura de Municipal de Coqueiros do Sul-RS
Comissão Permanente de Julgamento e Licitações
Tomada de Preços nº 001/2021

DECLARAÇÃO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL


A Empresa **CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP**, inscrita sob CNPJ nº 23.463.282/0001-69, com sede na Rua Reinaldo Valente, 187 – Sala 02, Bairro Centro, Jacutinga – RS, aqui representada por seu Sócio Administrador Sr. **PAULO HENRIQUE CIMA**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, residente e domiciliada na Rua Reinaldo Valente, 187, Apt. 01, Bairro Centro, nesta cidade de Jacutinga – RS - CEP 99730-000, inscrito no CPF nº 019.783.290-32, portador da cédula de identidade nº 6102023253 SJS/RS, através da presente, declara para os devidos fins, que em vindo sagrar-se vencedora da Licitação supra referida, irá apresentar, por ocasião da Primeira Fatura, Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional no valor mínimo correspondente a 25 % (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do Decreto Lei nº 73, de 21-11-1966 e Decreto 61.687 de 07-12-1967.

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.

JACUTINGA - RS, 29 de Março de 2021.



PAULO HENRIQUE CIMA
Sócio Gerente
Eng. Civil – CREA RS 220188



**Recibo de Transferência**

Número: 01178475096/00000000430190/685322

Data: 15/06/2021

Hora: 15:17:49

Canal: Office Banking
Data Débito: 15/06/2021
Valor: R\$ 93407,71
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.018010.0-6
Nome do Remetente: MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL
Conta do Destinatário: 0341-06.013761.0-0
Nome do Destinatário: CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME
Finalidade: PGTO FORNECEDOR

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03334F0081CD65D40D9F0DAEA7BF21711F38

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200